DARBU LAIKA GRAFIKS

"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā"

Gads: 2018 (Oktobris, Novembris, Decembris); 2019 (Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis, Maijs, Jūnijs, Jūlijs, Augusts, Septembris)

Nedēļa Nr.p.k.: n+40, n+41, n+42, n+43, n+44, n+45, n+46, n+47, n+48, n+49, n+50, n+51, n+52, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7, n+8, n+9, n+10, n+11, n+12, n+13, n+14, n+15, n+16, n+17, n+18, n+19, n+20, n+21, n+22, n+23, n+24, n+25, n+26, n+27, n+28, n+29, n+30, n+31, n+32, n+33, n+34, n+35, n+36, n+37, n+38, n+39, n+40

		Kalendāro dienu skaits
Projkets: "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā"		
ŪKT 1. rajons.		
A3	**Rīgas iela(K1-18), Rīgas iela(Ū1-18), kopā 639 m**	21
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 2050 m2	7
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 26 m	7
A4	**Dzirnavu iela (K1-4), Dzirnavu un Ciņu iela (Ū1-4), kopā 794 m**	28
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 3080 m2	63
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 50 m	7
A5	**Saules iela (K1-19), Saules iela (Ū1-19), kopā 636 m**	21
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1860 m2	14
A6	**Pļavu iela (K1-17), Pļavu iela (Ū1-17), kopā 592 m**	21
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1565 m2	42
A7	**Senču iela (K1-20), Senču iela (Ū1-20), kopā 714 m**	28
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1510 m2	28
ŪKT 2. rajons.		
A8	**Rīgas ielas šķērsojums K1-18-13...KE-1**	21
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 70 m2	7
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 31,5 m	21
A9	**Rīgas iela no K1-9-21(ieskaitot) līdz Parka ielai K1-14-1A, KSS-10, PM-10, SD-10 un K1S-18, Rīgas iela no Ū1-9-M47 (ieskaitot) līdz Parka ielai Ū1-14-SA4, kopā 345 m**	21
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1136 m2	14
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 438,5 m	21
A10	**Skolas iela (K1-21), KSS-9, PM-9, SD-9 un K1S-21, Skolas iela (Ū1-21), kopā 2373 m**	119
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 5479 m2	126
A11	**Pilskalna iela (K1-16) Odu iela (K1-13), Pilskalna iela (Ū1-16) Odu iela (Ū1-13), kopā 1893 m**	98
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 4505	189
A12	**Mežmalas iela (K1-12), Mežmalas iela (Ū1-12), kopā 863 m**	56
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1510 m2	56
A13	**Avotu iela (K1-1) Lejas iela (K1-11), KSS-8, PM-8, SD-8 un K1S-18, Avotu iela (Ū1-1) Lejas iela (Ū1-11), kopā 2138,4 m**	140
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 5176 m2	133
A14	**Lauku iela (K1-9) Tērmaņa iela (K1-23) Ārstniecības iela (K1-2) Pasta iela (K1-15), Lauku iela (Ū1-9) Tērmaņa iela (Ū1-23), Ārstniecības iela (Ū1-2) Pasta iela (Ū1-15), kopā 1850 m**	98
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 4359 m2	133
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 22,5 m	21
A15	**Kastaņu iela (K1-8) Stadiona iela (K1-22), Kastaņu iela (Ū1) Stadiona iela (Ū1), kopā 1318 m**	77
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 2502 m2	84
ŪKT 3. rajons.		
A16	**Zīļu iela(K1-29), Zīļu iela(Ū1-29), kopā 2185 m**	91
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 5870 m2	84
A17	**Vēju iela (K1-26), Vēju iela (Ū1-26), kopā 802 m**	98
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1945 m2	63
A18	**Tilta iela (K1-24), Tilta iela (Ū1-24), kopā 279 m**	28
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 566 m2	35
A19	**Lazdu iela (K1-10), Lazdu iela (Ū1-10), kopā 378 m**	28
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1145 m2	14
A20	**Jāņu iela (K1-7), Jāņu iela (Ū1-7), kopā 420 m**	28
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1030 m2	14
A21	**Ziedu iela (K1-28), Ziedu iela (Ū1-28), kopā 300 m**	28
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 915 m2	14
A22	**Gravas iela (K1-5), Gravas iela (Ū1-5), kopā 383 m**	28
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 890 m2	14
A23	**Zemes iela (K1-27), Zemes iela (Ū1-27), kopā 340 m**	28
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 885 m2	14
A24	**Kanalizācijas spiedvads, KSS-6, kopā 578 m**	119
	Labiekārtošana,segumu atjaunošana 1550 m2	49
	Komunikāciju izbūve ar beztranšeju metodi 100 m	7

Piezīmes:

1. Pieņemtais būvdarbu uzsākšanas datums 2018.gada 25.oktobris, pabeigšanas datums 2019.gada 9. augusts
2. Detalizētajā būvdarbu izpildes grafikā nav ietverti iespējamie darbu pārtraukumi nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ, kuros tehnoloģiski nevar veikt kvalitatīvu darbu izpildi.
2. Savstarpejā sasaiste starp attiecīgajiem darbaposmiem un veidiem, tos veicošajām brigādēm un izmantotām galvenajām būvmašīnām grafikā apzīmēta ar vienadām krasām.